2 º INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE descripción del proyecto "Construcción de una escuela edificio de 6 aulas PRIMARIA NDIMBA Luala. "

I. TRABAJO FUTURO

Hemos recibido el segundo tramo del presupuesto a principios de julio de 2011. Esto nos permitió realizar las siguientes actividades:

1. La finalización de la construcción de anillado

Hubo que esperar a que terminaran las lluvias e ir a la estación seca para buscar el momento adecuado para la construcción. Se compró un segundo lote de cemento que nos ha permitido terminar el levantamiento de las paredes, el cinturón de la construcción y el enyesado de las paredes.

A pesar de los ladrillos que teníamos, eran insuficientes y fue necesario agregar al menos 1.200 ladrillos. Los padres han trabajado duro para completar la falta de los ladrillos y su transporte.

Después de levantar las paredes hasta la cintura, un equipo de carpinteros colocaron los andamios alrededor del edificio. Para montar el andamiaje, necesitamos las formas de madera que tuvimos que buscar en Nkunda. Así que el cinturón se hizo, así como se terminaron todas las paredes del edificio. Esta fase duró por lo menos 1 mes.

Hemos empezado a trabajar después de enyesar. Con la ayuda de los padres, la arena y el agua disponible. Pero el agua no era fácil de encontrar en el medio.

Es importante recordar que durante todo este trabajo, la restauración fue responsabilidad de los padres y lo hicieron con gran dedicación.

2. Construcción de los marcos de puertas y ventanas.

Este trabajo se ha caracterizado por la búsqueda de estructuras de madera.

Esta actividad fue la más difícil porque no hay mucha madera en la región. Se ha tenido que ir a los pueblos de alrededor de 40 Km.
Después de comprar la madera y trasladarla encontramos algunos carpinteros que cortaron las tablas a mano, pero el trabajo comenzó a tomar mucho tiempo, así que hemos decidido alquilar un motor de sierra de Kinshasa. Pero no hay electricidad en Nkunda ni en la Escuela Primaria Ndimba Luala. Se tuvo que alquilar un generador de más de 20 kVA que se encontró en el hospital de Nkunda. Gracias a esto hemos podido cortar la madera más rápidamente.
El trabajo de techado se inició con el montaje de la estructura. Luego vino la aplicación de productos para proteger la madera del ataque de insectos. Al final se comenzó alrededor de 12 de agosto para terminar a finales de ese mes.
Después del trabajo de techado, tenemos que establecer los marcos de las puertas y ventanas para evitar que las paredes se dañaran (ver foto).

III. Éxito con el proyecto:
1. Desde que la escuela primaria Ndimba Luala cuenta con un edificio de nueva construcción con el apoyo de la Asociación Para la Solidaridad, el número de estudiantes registrados habitualmente en el Club de esta escuela se ha incrementado significativamente a partir de 350 para el año académico 2010 -2011 para pasar 524 estudiantes este año escolar 2011 a 2012.
2. El proyecto es bien recibido y apreciado por todos. Las autoridades educativas, inspectores, asesores pedagógicos se han dirigido a la nueva construcción de la Escuela Primaria Luala Ndimba para usarla como un lugar donde realizar los exámenes de Estado y de la prueba nacional en la final de la escuela primaria (TENAFEP).

3. El edificio que se construyó con fondos de la Asociación Para la Solidaridad será importante para la escuela y para toda la población de la ciudad de Nkunda, ya que es uno de los mejores edificios de la ciudad. Por lo tanto, muchas actividades importantes se llevarán a cabo en estas aulas

4. Estamos muy contentos de informarles que el trabajo está cerca del final, todavía hay algunos trabajos de acabado pendientes, pero esperamos que tan pronto como recibamos la última cuota del 30%, podemos terminar todo el trabajo.
5. Mientras tanto, el edificio ya está en uso y los alumnos ya asisten a todas las aulas.

III. DIFICULDADES ENCONTRADAS

1. La escasez de agua en la ciudad de Nkundi: No hay suficiente agua en la ciudad, los constructores se han retrasado porque el agua es escasa en la ciudad. Hay algunas válvulas que abastecen de agua pero la cantidad de agua suministrada disminuye especialmente durante la estación seca. Los ríos están muy lejos de la ciudad y se tenía que sacar y almacenar el agua durante las últimas horas cuando hay más gente.

2. La escasez de madera en la ciudad y pueblos de los alrededores: Los bosques son raros en la ciudad de Nkunda y las aldeas circundantes. Se tuvo que viajar largas distancias para encontrar la madera.

3. La falta de electricidad y las máquinas de carpintería en la ciudad. Puesto que no hay electricidad en la ciudad, no hay carpintería. El trabajo de carpintería y marcos de ventanas y puertas deben ser hechas a mano. Afortunadamente, hemos tenido que contratar a un carpintero y un generador portátil y esto nos ha permitido acelerar el trabajo.

IV. TRABAJO POR HACER:

4. En este último paso, queremos hacer las puertas y ventanas
5. Queremos pintar en todas las aulas
6. Queremos poner techos en las aulas

Gracias de nuevo por su disponibilidad, recuerdo que después de mi banco

Padre Blaise MATONDO

Responsable del Proyecto